

14 فيفري 2017

17.1987

مذكرة تفسيرية

الموضوع : حول المشاريع المدرجة ضمن المخطط الإستثمار السنوي 2016.

وبعد،

في إطار العمل على تنفيذ البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2016 في الأجل وحيث تم إدراج 14 مشروعا ضمن المخطط وقد سعت البلدية بكل قدراتها إلى إنجاز المشاريع المذكورة في الأجل إلا أن بعض الصعوبات حالت دون التوصل إلى إنجاز البعض منها وهي كالتالي :

- مشروع تبليط الأرصفة : تم تأجيله إلى سنة 2017 نظرا أن الإعتمادات المرصودة لا تفي بالحاجة لإنجاز التبليط بأغلبية الأحياء ولهذا تم طلب قرض من إدارة صندوق القروض لتوفير إعتمادات إضافية وقد وافق الصندوق من حيث المبدأ على تمويل البلدية بمبلغ قدره 600.000د لكي تصبح الإعتمادات المتوفرة 900.000د لهذا تم تعيين مكتب دراسات لإعداد الدراسات اللازمة للأحياء المبرمجة وذلك بتشريك ممثلي الأحياء لتحديد أماكن التدخل وسي تدخل المشروع حيز التنفيذ خلال شهر أفريل 2017.

- بناء أكشاك : تأجل إلى سنة 2017 بعد إستكمال كل الدراسات وطلب العروض من قبل البلدية وذلك بعد تعيين مكتب دراسات في الغرض إلا أنه على إثر إعداد تقرير فرز العروض إتضح وأن العرض الأقل ثمنا لم يكن مجديا نظرا لتجاوزه تقديرات الإدارة علما وأن البلدية تسعى لإعادة صياغة كراس الشروط على أن يتم إعلان طلب العروض مجددا خلال شهر فيفري 2017.

- تجميل مداخل المدينة : أرجي إلى سنة 2017 حيث لم يتم توضيح أماكن التدخل من قبل مصالح التجهيز والإسكان ببنعروس ولهذا تم التنسيق مع مصالح التجهيز لتحديد أماكن تدخلها وقد شرعت البلدية بإعداد إستشارة في الغرض لتعيين مصممين لإنجاز الدراسة.

- تهيئة مساحات خضراء : أرجي هذا المشروع لسنة 2017 حيث أنه تم تنقيحه في مناسبتين الأولى بتاريخ 26 جويلية 2016 والثانية بتاريخ 14 أكتوبر 2016.

وقد أقر المجلس البلدي بإنجاز مسلكين صحيين يتمثل في تهيئة المسلك الحالي بالمروج الأول وإحداث مسلك ثاني بالمروج الخامس بشارع البرهان وذلك بتخصيص إعتمادات قدرها 600.000د وقد أعدت البلدية إستشارة فنية لتعيين مصممين مختصين في الفضاءات أما بقية المشاريع المدرجة في المخطط تم إنجازها من قبل البلدية وتسعى لإتمام باقي المشاريع قبل موفى سنة 2017.

رئيس النيابة الخصوصية

